自贡市咏尚新材料有限公司板式家具生产线建设项目竣工环境保护验收组意见

2021年8月25日，自贡市咏尚新材料有限公司主持召开了《板式家具生产线建设项目》竣工环境保护验收评审会。验收小组有建设单位、验收报告编制单位和相关专家及人员（名单附后）。

验收小组查阅并核实了本项目建设、运营环保工作落实情况。根据该项目的《竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组经过认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

自贡市咏尚新材料有限公司成立于 2018 年 7 月，是一家专业从事板式家具生产的小型民营企业，于 2018 年 8 月租用富顺县裕仁纺织有限公司位于自贡市富顺县晨光工业园区松山路现有闲置厂房（东经104.94031°，北纬29.11753°）实施了板式家具生产线建设项目。项目占地2000m^2，建设板式家具生产线1 条，设置推台锯、开料机、侧孔机、铰链机、自动封边机、手动封边机、正负压吸膜机、平压贴膜机、螺杆空压机、平板冷压机等设备，产品生产规模为：免漆板式家具20000m^2/a、免漆木门1000 张/a。

2、建设过程及环保审批情况

2020 年 9 月，自贡市咏尚新材料有限公司委托四川吉之源科技发展有限公司公司编制完成《板式家具生产线建设项目环境影响报告表》，2020 年 11 月 23 日，自贡市生态环境局下达了《关于板式家具生产线建设项目环境影响报告表》的批复（自环富顺准许【2020】27 号）

该项目属于“未批先建”补办环评项目，项目于2018 年10月建成并投入运营。项目从建设至投入试运行过程中无环境投诉、违法等情况。

3、投资情况

项目实际总投资500万元，其中环保投资15.7万元，占总投资3. 14%。

4、验收范围

本次竣工环境保护验收范围包括：本次验收监测范围为针对《板式家具生产线建设项目环境

影响报告表》及批复中的主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、环保工程等相关配套设施。

二、工程变动情况

对比本项目环评及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），本项目环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施均与环评基本一致，没有发生重大变动。

三、污染防治措施落实情况

（一）废水

本项目没有生产废水产生，项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入污水管网由富顺县污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016) 中城镇生活污水处理厂污染物排放标准后排入沱江。

（二）废气

项目营运期的废气主要为开料过程产生的木工粉尘；封边过程、覆膜过程产生有机废气，项目在封边机、平压覆膜机上方设置集气罩和引风机，封边过程、覆膜过程产生的VOCs抽取后输送至活性炭，经过滤后通过5m高排气筒排放；木工粉尘经设备自带双筒过滤器理后车间内无组织形式排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为设备噪声、废气处理设施的风机噪声等。本项目选用低噪声设备，通过合理布局、建筑隔声、基座减振和加强维护保养等措施，再通过距离衰减后实现厂界达标排放。

（四）固废

一般固废（边角料、除尘灰）集中收集后暂存于余料堆放区，定期外售给废品回收站；生活垃圾经厂内生活垃圾收集桶收集后由市政环卫部门统一处置。废包装材料经分类收集后储存于余料堆放区，定期出售给废品回收站。

。四、污染源监测及达标情况

（一）污染物达标排放情况

自贡市咏尚新材料有限公司“板式家具生产线建设项目”在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，主体设施连续、稳定、正常生产，与项目配套的环保设施均正常运行，在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，满足验收监测工况要求。

1、废气监测

根据 2021 年 7月13 日～14 日四川中谦检测有限公司对项目有组织废气排放检测结果：VOCS达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“家具制造业”排放浓度的规定。

根据 2021 年 7 月 13 日～14 日四川中谦检测有限公司对项目无组织排放3个监控点检测结果：颗粒物、VOCs分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5 中无组织排放标准限值要求。

2、厂界噪声监测

根据 2021 年 7 月 13 日～14 日四川中谦检测有限公司对项目厂界噪声检测结果：项目四周厂界环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）表1中 3 类声环境功能区限值要求。

3、污染物排放总量

本项目纳入总量控制的主要污染物为VOC_s。经核算，废气污染物验收阶段核算总量小于环评批复核定总量。

（二）环境管理检查

本项目从开工到运行履行了各项环保手续，严格执行各项环保法律、法规。各项环保设施设备基本按照环评要求建设，有相应的环境管理制度。

五、工程对环境的影响

根据《自贡市咏尚新材料有限公司板式家具生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》可知：本项目废气、噪声经相关措施处置后均能达标排放，各类固废均能做到妥善处置、去向明确。营运期加强管理，确保设施正常运行，本项目的实施不会对周边环境产生明显不利影响。

六、验收结论

自贡市咏尚新材料有限公司板式家具生产线建设项目环保手续齐全，全面落实了环评及其批复提出的环保措施和要求，无施工期环境遗留问题。验收监测结果表明：项目排放的废气、噪声均达到相应的验收标准，各类固废得到妥善处置；公司制定； 环保管理制度。

七、后续要求

1、加强对废气处理设施的运行维护和日常管理，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定达标排放；

2、加强各项环境管理制度和环境风险应急预案的落实，确保各项环保制度落到实处。

3、加强危险废物和一般固体废物的环境管理，确保依法依规处理处置。

4、加强环保设施正常运行及台账纪录管理。

专家组成员（签字）：

自贡市咏尚新材料有限公司板式家具生产线建设项目

环境保护验收专家名单

序号	姓名	单位	职务/职称	电话
1（验收组长）				18890081502
2			高工	18909008126
3		四川轻化工大学	副教授	13778525502